

**PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
MESYUARAT KEDUA PENGGAL KETIGA
PARLIMEN KEEMPAT BELAS**

PERTANYAAN : BUKAN LISAN

DARIPADA : TUAN LOKE SIEW FOOK [SEREMBAN]

TARIKH : JULAI – OGOS 2020

SOALAN NO. 245

Minta **MENTERI PENGANGKUTAN** menyatakan maklumat terperinci untuk setiap projek pembangunan rel keretapi di bawah Kementerian Pengangkutan termasuk butiran nilai kontrak, nama syarikat kontraktor terlibat, status kemajuan projek, tarikh mula dan tarikh jangka siap.

JAWAPAN:

Yang di-Pertua,

Untuk makluman Yang Berhormat, sehingga 31 Julai 2020, terdapat 11 projek Pembangunan rel keretapi sedang dilaksanakan. Berikut adalah maklumat terperinci untuk setiap projek Pembangunan rel keretapi di bawah Kementerian Pengangkutan.

Bil.	Nama Projek	Nilai Kontrak (RM)	Nama Syarikat	Status Semasa (%)	Tarikh Mula	Tarikh Jangka Siap
1.	Landasan Pantai Timur-Pemuliharaan Formasi Landasan (Mud Pumping) & Penukaran Batu Balas Di Antara Jerantut - Gua Musang (Pakej B)	RM259,700,000.00 (Termasuk GST)	Fajarbaru Builder Sdn Bhd	Sebenar: 97.08% (-2.15%) Jadual: 99.23	3-Jun-16	21-Sep-20
2.	Landasan Pantai Timur-Pemuliharaan Landasan Gua Musang - Tumpat Dan Baikpulih Kerosakan Akibat Banjir (Pakej C)	RM299,948,200.00 (Termasuk GST)	Emrail Sdn. Bhd	Sebenar: 75.00% (-25.00%) Jadual: 100.00%	3-Feb-16	9-Jul-20
3.	Landasan Pantai Timur-Membaikpulih Dan Menaiktaraf Landasan Gemas - Mentakab (Pakej A)	RM216,963,842.20 (Termasuk GST)	Hikmat Asia Sdn. Bhd	Sebenar: 86.48% (-11.02%) Jadual: 97.50%	6-Feb-16	13 -Aug-20
4.	Menaiktaraf Kemudahan Infrastruktur Landasan Berkembar Elektrik Di Lembah Klang (KVDT) Fasa 1	RM1,410,000,000.00 (Tanpa GST)	Dhaya Maju Infrastructure (Asia) Sdn Berhad	Sebenar: 86.54% (-1.07%) Jadual: 87.61%	2-Nov-15	27-Nov-21
5.	Menaiktaraf KVDT Fasa 2	RM4,475,250,000.00 (Tanpa GST)	Dhaya Maju Ltat Sdn Bhd	Sebenar: 10.31% (+0.57%) Jadual: 9.74	3-Sep-19	2-Sep-26
6.	Transformasi KTMB - Infrastruktur Landasan (1. <i>Proposed Rehabilitation, Upgrading Of Railway Track And Associated Works From Kempas Baru To Pasir Gudang Rail Station, Yards And Johor Port Line, Johor</i>)	RM81,090,000.00 (Termasuk GST)	Aks Sepakat Sdn Bhd	Sebenar: 65.00% (-35.00%) Jadual: 100.00%	19-May-16	7-Feb-19

NO. SOALAN: 245

Bil.	Nama Projek	Nilai Kontrak (RM)	Nama Syarikat	Status Semasa (%)	Tarikh Mula	Tarikh Jangka Siap
7.	Landasan Keretapi Berkembar Gemas Ke Johor Bahru	RM9,434,000,000.00 (Termasuk GST) RM8,900,000,000.00 (Tidak Termasuk GST)	CRCC CREC CCCC Consortium Sdn. Bhd	Sebenar: 62.6% (-2.6%) Jadual: 65.2%	1-Dec-16	30-Oct-22
8.	Kerja-Kerja Tambahan Menaiktaraf Di Kawasan 'Gorge Line' Antara Stesen Halogilat (KM111) Ke Stesen Tenom (KM137.9) Bagi Jabatan Keretapi Negeri Sabah	RM49,499,880.00 (Dengan GST)	SCHB Engineering Services Sdn. Bhd.	Sebenar: 97.96% (+0.72%) Jadual: 97.24%	18-Sep-17	28-Sep-20
9.	MRT Laluan 2 SSP (Sungai Buloh – Serdang – Putrajaya)	RM30.53 Bilion (Tanpa GST/SST)	MASS RAPID TRANSIT CORPORATI ON SDN BHD	Sebenar: 77.5% Jadual: 77.5%	15 Sep 2016	Fasa Pertama (Kwasa Damans ara-Kampung Batu): Pertengahan 2021 Keseluruhan laluan (Kwasa Damans ara-Putrajaya Sentral): Januari 2023
10.	LRT 3	RM11.372 Bilion (Tanpa GST) Kontrak Harga Tetap	MRCB George Kent Sdn. Bhd	Sebenar: 35.07% (-1.93%) Jadual: 37.00%	25 Jan 2019	28 Feb 2024
11.	Projek Laluan Rel Pantai Timur (ECRL)	RM44 billion (Tanpa GST)	China Communicatio ns Construction Company (CCCC)	Sebenar: 17.69% (+0.51%) Jadual: 17.17%	1 Nov 2016	31 Dec 2026

Sekian, terima kasih.